



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del 20/05/2025

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di “Rifacimento dell’impianto elettrico, revisione degli infissi e dei portoni, manutenzione della copertura e adeguamento dell’impianto antincendio dell’autoparco comunale” – Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26 comma 3, allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 – CUP H98C22000550006- CIG: B2FAAB1C64.

L’anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di Maggio, alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE		X
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE		X
6	SGRO’ GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	4	2

Presiede la seduta Presiede la seduta l’Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Lavori di “Rifacimento dell'impianto elettrico, revisione degli infissi e dei portoni, manutenzione della copertura e adeguamento dell'impianto antincendio dell'autoparco comunale” – Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26 comma 3, allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 – CUP H98C22000550006- CIG: B2FAAB1C64.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

Proponente : Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP.

Oggetto:	Lavori di "Rifacimento dell'impianto elettrico, revisione degli infissi e dei portoni, manutenzione della copertura e adeguamento dell'impianto antincendio dell'autoparco comunale"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 – CUP:H98C22000550006 – CIG:B2FAAB1C64
----------	---

Premesso

che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, di attuazione dell'art. 29 della legge n. 160/2019 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", è stato concesso ai Comuni, un contributo per gli anni dal 2021 al 2024 per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ivi compreso l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole. Al Comune di Ribera, in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla suddetta normativa, vengono assegnati €. 90.000,00 per l'anno 2024;

che ad evasione dell'incarico ricevuto, l'ing. Aldo Messina, in data 05/09/2024 ha redatto il progetto esecutivo, secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti", e sulla base del prezzario unico regionale vigente. L'importo complessivo del progetto è pari a € 90.000,00 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta di cui € 17.011,30 per costo della manodopera pari al 28,613%		€ 48.268,47	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.184,36	
Totale lavori		€ 59.452,83	€ 59.452,83
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori	€ 13.079,62		
Onorario per progettazione esecutiva, D.L, PSC in fase di prog.ne ed esecuzione, Certificato di regolare esecuzione (Oneri e IVA al 22% compresi)	€ 14.786,15		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 951,25		
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 200,00		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 150,00		
Imprevisti	€ 1.380,15		
Totale somme a disposizione	€ 30.547,17	€ 30.547,17	€ 30.547,17
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 90.000,00

che il progetto esecutivo è stato approvato tecnicamente dal RUP in data 09/09/2024 e amministrativamente con Determina Dirigenziale n. 430 del 09/09/2024.

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto Rep. n. 76 del 04/10/2024, all'impresa Di Nica Costruzioni s.r.l., con sede ad Agrigento, S.S. 115 Km 198,450, CF e P. IVA: 02389540846 per l'importo contrattuale di € 56.878,67, di cui € 45.694,31 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,333%, e € 11.184,36 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

Voci di spesa	Importi
Lavori	
Importo lavori a base d'asta	48.268,47 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	11.184,36 €
Totale lavori a base di affidamento	59.452,83 €
A dedurre il ribasso del 5,333% sui lavori a base d'asta	2.574,16 €
Importo dei lavori al netto del ribasso	45.694,31 €
Importo contrattuale dei lavori	56.878,67 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 22% sui lavori	12.513,31 €
Spese tecniche per progettazione, D.L, CSP, CSE e CRE (IVA e oneri compresi)	14.786,15 €

Imprevisti	1.380,15 €	
Incentivi ex art.45 D.Lgs. N.36/2023	951,25 €	
Spese gara	150,00 €	
Oneri di conferimento in discarica	200,00 €	
Totale somme a disposizione	29.980,86 €	29.980,86 €
Economie		
Economie da ribasso d'asta	2.574,16 €	
Economie da IVA sul ribasso d'asta	566,31 €	
Totale economie	3.140,47 €	3.140,47 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		90.000,00 €

che i lavori consegnati con verbale in via d'urgenza in data 13/09/2024, e tenuto conto del periodo di sospensione, sono stati ultimati in data 09/12/2024, e quindi in tempo utile;
che il direttore dei lavori ha redatto in data 09/12/2024 lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale, e in data 24/04/2025 il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa senza riserva;
che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;
ritenuto, pertanto, che è possibile dichiarare ammissibile il predetto certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01/04//2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01/04//2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;

Vista la Delibera di Giunta n° 9 del 22/01/2025 con la quale è stato approvato il piano gestionale provvisorio anno 2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso quanto sopra

Vista la Relazione sul conto finale (**Allegato n. 1**)

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (**Allegato n. 2**)

Vista la Relazione finale del RUP (**Allegato n. 3**)

Visto il D.Lgs n. 36/2023

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 118/2011

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni

Visto l'O.R.EE.LL.

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "**Rifacimento dell'impianto elettrico, revisione degli infissi e dei portoni, manutenzione della copertura e adeguamento dell'impianto antincendio dell'autoparco comunale**" e di confermare il credito dell'impresa in € 284,34 oltre IVA al 22% così come risulta dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione.

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di € 346,91 comprensiva di IVA al 22% (imponibile € 284,35 + € 62,56 IVA 22%), **Di Nica Costruzioni s.r.l.**, con sede ad Agrigento, S.S. 115 Km 198,450, CF e P. IVA: 02389540846, a titolo di rata di saldo per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC.

Di prelevare la somma di € 346,91 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo **20800100/1**, Imp. n. **4108/2024**.

Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento.

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale

l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.


Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line.

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Giovanni Tinaglia.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Ribera, 16/5/2025

Il Responsabile del Servizio LL.PP. - RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Lavori di "Rifacimento dell'impianto elettrico, revisione degli infissi e dei portoni, manutenzione della copertura e adeguamento dell'impianto antincendio dell'autoparco comunale"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 – CUP:H98C22000550006 – CIG:B2FAAB1C64

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 16/05/2025

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera 18/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dot. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

OGGETTO: Relazione sullo stato finale dei lavori

LAVORI: Lavori relativi al "Rifacimento dell'impianto elettrico, alla revisione degli infissi e dei portoni, alla manutenzione della copertura e all'adeguamento dell'impianto antincendio dell'autoparco comunale". CIG: B2FAAB1C64 - CUP: H98C22000550006

COMMITTENTE: Comune di Ribera

R.U.P.: Arch. Giovanni Tinaglia

IMPRESA: Di Nica Costruzioni Srl - Agrigento

CONTRATTO: in data 04/10/2024 n. 76 di Repertorio, registrato presso Agenzia delle Entrate di Agrigento, via telematica, in data 13/12/2024 al n. 1212 Serie 3.

• **Descrizione dei lavori**

I lavori realizzati consistono nel rifacimento totale dell'impianto elettrico a partire dal misuratore Enel esistente, quadro protezione montante, sgancio elettrico di sicurezza, cavidotti e pozzetti per posa cavi, quadro generale capannone, quadro locale tecnico e spogliatoi, canali e tubazioni per posa cavi all'interno, sostituzione frutti, nuove alimentazioni dei portoni motorizzati, prese civili e industriali, nuovi corpi illuminanti e lampade di emergenza ed impianto di terra. Ripristino di alcuni infissi con saldature di parti di rete di protezione staccate o mancanti. Ripristino funzionamento di tre portoni con interventi nelle guide superiori ed inferiori, sostituzione di cerniere bloccate, saldature di parti mancanti o fortemente ammalorate su tutti i portoni e successiva eliminazione di ruggine con pitturazione dall'esterno e su tre dall'interno. Per gli aspetti antincendio, sono state realizzate le vie di esodo contrapposte, con nuove porte metalliche con verso di apertura verso l'esterno e munite di maniglione antipanico, illuminazione di sicurezza e relativa cartellonistica.

• **Progetto**

Il Progetto esecutivo è stato redatto dal sottoscritto ing. Messina Aldo e approvato con Verifica Tecnica dal RUP, in data 9 settembre 2024, e amministrativamente con Determina Dirigenziale n. 430 del 9 settembre 2024, con l'importo di € 90.000,00 di cui € 11.184,36 per oneri della sicurezza, così ripartito:

Quadro Economico progetto originario

n.	Descrizione	Importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	59.452,83
3	A corpo	0,00
4	In economia	0.00
5		-----
6	Sommano	59.452,83
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	11.184,36
10	A corpo	0.00
11	In economia	0.00
12		-----

n.	Descrizione	Importo
13	Sommano	11.184,36
14		-----
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00
17	b2) Economia del ribasso d'asta.	0.00
18	b3) Economia IVA sul ribasso d'asta.	0.00
19	b4) Imprevisti	1.380.15
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Incentivi ex art. 45 comma 3 D. Lgs 36/2023	951.25
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0.00
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Oneri per conferimento a discarica (IVA compresa)	200.00
26	b11) Spese di gara e oneri assicurativi	150.00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
28	b13) Onorario per progettazione esecutiva, PSC in fase di prog.ne ed esecuzione, DL, Regolare esecuzione, (compresi oneri ed IVA)	14.786.15
29	b14) Costi per l'elaborazione del consultivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	0.00
30	b15) IVA per i lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	13.079,62
31		-----
32	Sommano	30.547,17
33		=====
34	TOTALE	90.000,00
35		=====

In seguito all'affidamento dell'appalto dei lavori, come da contratto di seguito riportato, il quadro economico è il seguente:

Quadro Economico progetto post affidamento

n.	Descrizione	Importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	56.878,67
3	A corpo	0,00
4	In economia	0.00
5		-----
6	Sommano	56.878,67
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	11.184,36
10	A corpo	0.00
11	In economia	0.00
12		-----
13	Sommano	11.184,36
14		-----

n.	Descrizione	Importo
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00
17	b2) Economia del ribasso d'asta.	2.574.16
18	b3) Economia IVA sul ribasso d'asta.	566.31
19	b4) Imprevisti	1.380.15
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Incentivi ex art. 45 comma 3 D. Lgs 36/2023	951.25
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0.00
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Oneri per conferimento a discarica (IVA compresa)	200.00
26	b11) Spese di gara e oneri assicurativi	150.00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
28	b13) Onorario per progettazione esecutiva, PSC in fase di prog.ne ed esecuzione, DL, Regolare esecuzione, (compresi oneri ed IVA)	14.786.15
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	0.00
30	b15) IVA per i lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	12.513,31
31		-----
32	Sommano	33.121,33
33		=====
34	TOTALE	90.000,00
35		=====

- **Perizie di variante**

Oltre al progetto principale non sono state redatte perizie suppletive.

- **Perizia di assestamento:**

Quadro Economico progetto perizia assestamento

n.	Descrizione	Importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	56.870,69
3	A corpo	0,00
4	In economia	0.00
5		-----
6	Sommano	56.870,69
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	11.184.36
10	A corpo	0.00
11	In economia	0.00
12		-----
13	Sommano	11.184,36

n.	Descrizione	Importo
14		
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00
17	b2) Economia del ribasso d'asta	2.574,16
18	b3) Economia IVA sul ribasso d'asta	566.31
19	b4) Imprevisti	1.380.15
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Incentivi ex art. 45 comma 3 D. Lgs 36/2023	951.25
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0.00
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Oneri per conferimento a discarica (IVA compresa)	200.00
26	b11) Spese di gara e oneri assicurativi	150.00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
28	b13) Onorario per progettazione esecutiva, PSC in fase di prog.ne ed esecuzione, DL, Regolare esecuzione, (compresi oneri ed IVA)	14.786,15
29	b14) Altre economie	9.74
30	b15) IVA per i lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	12.511,55
31		
32	Sommano	33.129,31
33		=====
34	TOTALE	90.000,00
35		=====

- Somme impegnate**

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 90.000,00 di cui € 56.870,69 per lavori.

- Direzione dei lavori**

I lavori sono stati diretti da:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
MESSINA ALDO		MSSLDA55T27A181V/02081530848	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Alessandria della Rocca		Agrigento	27/12/1955
nato/a a		provincia	Il
INGEGNERI		Agrigento	A 781
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Empedocle, 159		92100	Agrigento Agrigento
con studio in (indirizzo)		Cap	comune prov.
092221600	092221600	aldo.messina@ingpec.eu	
Telefono	Fax	posta elettronica certificata	

- Impresa appaltatrice**

A seguito di "Affidamento diretto" con Determina Dirigenziale n. 431 del 10.09.2024, i lavori vennero appaltati alla seguente Impresa:

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Di Nica Costruzioni Srl		02389540846	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Di Nica Giuseppe		Favara (AG)	27/08/1965
legale rappresentante		nato/a a	Il
S.S. 115 Km 198+450		92100	Agrigento
sede legale in via		Cap	comune
092233037		092233037	Agrigento
Telefono	Fax	post. elettronica certificata	
		impresadinica@pec.it	

- **Garanzie**

Come risulta dal Contratto stipulato, l'Impresa ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2024/13/6689496 di € 2.843,93 rilasciata dalla Società Italiana Assicurazioni di Agrigento in data 13/09/2024.

- **Contratto**

Il contratto principale venne stipulato in data 04/10/2024 n. 76 di Rep. registrato presso Agenzia delle Entrate di Agrigento, via telematica, il 13/12/2024, al n. 1212 Serie 3.

- **Importo Contrattuale**

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 5,333 % sulla somma di € 48.268,47, l'importo contrattuale è risultato pari ad € 56.878,67; comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

- **Atti di sottomissione**

Non sono stati necessari Atti di sottomissione, per mancanza di nuovi prezzi.

- **Somme complessive autorizzate**

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione, sono state autorizzate le spese relative al progetto originario.

- **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno 13/09/2024 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori**

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 58 (cinquantotto) naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 10/11/2024.

- **Sospensioni e ripresa dei lavori**

I lavori furono sospesi e ripresi con n. 2 verbali, per complessivi giorni 30, e precisamente:

a) dal 05/11/2024 al 04/12/2024 per giorni 30;

- **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono state richieste proroghe;

- **Scadenza definitiva del tempo utile**

Per effetto della sospensione dei lavori, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 30 (trenta) e quindi a tutto il 09/12/2024.

- **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 09/12/2024, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile.

- **Ritardo nell'esecuzione dei lavori**

Non c'è stato ritardo nell'esecuzione dei lavori ai fini di applicazione di penali.

- **Premio di accelerazione**

Non si è verificata anticipazione relativa all' ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali e, pertanto, non è stato corrisposto alcun premio di accelerazione giornaliero.

- **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

- **Lavori in economia**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

- **Anticipazione dell'impresa**

Nel corso dei lavori non furono corrisposte all'Impresa anticipazioni.

- **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

- **Variazioni apportate**

Le variazioni apportate sono state giustificate con la relativa perizia di assestamento; riguardanti piccole parti dell'impianto elettrico, due portoni ed una uscita di sicurezza dell'autorimessa.

- **Ordini di servizio**

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio dal Direttore dei lavori.

- **Certificati di pagamento in acconto**

In data 10/12/2024 è stato emesso il certificato di pagamento in acconto N. 1 di € 56.586,26, approvato dal RUP in data 11/02/2025.

- **Stato finale**

Lo stato finale è stato redatto in data 09/12/2024 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo

di € 56.870,61, così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni netti	€ 56.870,61
b) per lavori a corpo	€ 0,00
c) anticipazioni	€ 0,00

In uno € 56.870,61

da cui sono dedotti:

d) per certificati di pagamento in acconto già emessi	€ 56.586,26
e) per penale	€ 0,00

In uno € 56.586,26

Restano € 284,35

f) premio d'accelerazione	€ 0,00
---------------------------	--------

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 284,35 (diconsi euro duecentottantaquattro/35).

- **Riserve dell'Impresa**

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

- **Infortuni nel corso dei lavori**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

- **Assicurazione operai**

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 91606698/33 in data 19/09/2024.


- **Avvisi ai creditori**

Poichè nel corso dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, non si è ritenuto necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori all'Albo Pretorio Comunale; all'uopo è stata rilasciata apposita certificazione da parte del RUP;

- **Cessione di credito**

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Ribera, 09/12/2024



Il Direttore dei Lavori

Aldo Messina
(Ing. Aldo Messina)

**COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

LAVORI: Lavori relativi al "Rifacimento dell'impianto elettrico, alla revisione degli infissi e dei portoni, alla manutenzione della copertura, all'adeguamento dell'impianto antincendio dell'autoparco comunale" CIG: B2FAAB1C64 – CUP: H98C22000550006

COMMITTENTE: Comune di Ribera

R.U.P.: Arch. Giovanni Tinaglia

IMPRESA: Di Nica Costruzioni SrL - Agrigento

CONTRATTO: in data 04/10/2024 n. 76 di Repertorio, registrato presso Agenzia delle Entrate di Agrigento, via telematica, in data 13/12/2024 al n. 1212 Serie 3.

Il sottoscritto ing. Aldo Messina, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

PREMESSO

che il progetto principale è stato redatto dal sottoscritto e approvato con Determina Dirigenziale n. 430 del 09/09/2024 per l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 48.268,47 per lavori a base d'asta (inclusi € 17.011,30 per costo della manodopera) ed € 11.184,36 per oneri della sicurezza;

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

Il progetto principale è stato redatto dal sottoscritto e approvato con Determina Dirigenziale n. 430 del 09/09/2024 per l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 48.268,47 per lavori a base d'asta (inclusi € 17.011,30 per costo della manodopera) ed € 11.184,36 per oneri della sicurezza;

Il contratto è stato firmato in data 04/10/2024 n. 76 di Repertorio, registrato presso Agenzia delle Entrate di Agrigento, via telematica, in data 13/12/2024 al n. 1212 Serie 3.

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
MESSINA ALDO		MSSSLDA55T27A181V-02081530848	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
ALESSANDRIA DELLA ROCCA		AGRIGENTO	27/12/1955
nato/a a		provincia	il
Ordine degli INGEGNERI		AGRIGENTO	A781
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Empedocle, 159		92100	AGRIGENTO
con studio in (indirizzo)		cap	comune
0922-21600	0922-21600	aldo.messina@ingpec.eu	
telefono	Fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA			
MESSINA ALDO		MSSSLDA55T27A181V-02081530848	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
ALESSANDRIA DELLA ROCCA		AGRIGENTO	AGRIGENTO
nato/a a		provincia	il
Ordine degli INGEGNERI		AGRIGENTO	A781
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Empedocle, 159		92100	AGRIGENTO
con studio in (indirizzo)		cap	comune
0922-21600	0922-21600	aldo.messina@ingpec.eu	
telefono	Fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
DI NICA COSTRUZIONI Srl		02389540846	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
DI NICA GIUSEPPE		FAVARA	27/08/1965
legale rappresentante		nato/a a	il
S.S. 115 Km. 198+450		92100	AGRIGENTO
sede legale in via		cap	comune
092233037	092233037	impresadinica@pec.it	
telefono	Fax	posta elettronica certificata	

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il Quadro Economico del progetto esecutivo dei lavori, approvato con verifica tecnica dal RUP in data 9 settembre e amministrativamente con Determina Dirigenziale n. 430 del 9/9/2024, è di seguito riportato:

n.	Descrizione	Importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	59.452,83
3	A corpo	0,00
4	In economia	0.00
5		-----
6	Sommano	59.452,83
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	11.184,36
10	A corpo	0.00
11	In economia	0.00
12		-----
13	Sommano	11.184,36
14		-----
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00
17	b2) Economia del ribasso d'asta.	0.00
18	b3) Economia IVA sul ribasso d'asta.	0.00
19	b4) Imprevisti	1.380.15
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Incentivi ex art. 45 comma 3 D. Lgs 36/2023	951.25
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0.00

n.	Descrizione	Importo
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Oneri per conferimento a discarica (IVA compresa)	200.00
26	b11) Spese di gara e oneri assicurativi	150.00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
28	b13) Onorario per progettazione esecutiva, PSC in fase di prog.ne ed esecuzione, DL, Regolare esecuzione, (compresi oneri ed IVA)	14.786.15
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	0.00
30	b15) IVA per i lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	13.079,62
31		-----
32	Sommano	30.547,17
33		=====
34	TOTALE	90.000,00
35		=====

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO POST AFFIDAMENTO

Il Quadro Economico del progetto esecutivo dei lavori dopo l'affidamento degli stessi, è di seguito riportato:

n.	Descrizione	Importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	56.878,67
3	A corpo	0,00
4	In economia	0.00
5		-----
6	Sommano	56.878,67
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	11.184,36
10	A corpo	0.00
11	In economia	0.00
12		-----
13	Sommano	11.184,36
14		-----
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00
17	b2) Economia del ribasso d'asta.	2.574.16
18	b3) Economia IVA sul ribasso d'asta.	566.31
19	b4) Imprevisti	1.380.15
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Incentivi ex art. 45 comma 3 D. Lgs 36/2023	951.25
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0.00
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00

n.	Descrizione	Importo
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Oneri per conferimento a discarica (IVA compresa)	200.00
26	b11) Spese di gara e oneri assicurativi	150.00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
28	b13) Onorario per progettazione esecutiva, PSC in fase di prog.ne ed esecuzione, DL, Regolare esecuzione, (compresi oneri ed IVA)	14.786.15
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	0.00
30	b15) IVA per i lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	12.513,31
31		-----
32	Sommano	33.121,33
33		=====
34	TOTALE	90.000,00
35		=====

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO

Il quadro economico della perizia di assestamento dei lavori è di seguito riportato:

n.	Descrizione	Importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	56.870,69
3	A corpo	0,00
4	In economia	0.00
5		-----
6	Sommano	56.870,69
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	11.184.36
10	A corpo	0.00
11	In economia	0.00
12		-----
13	Sommano	11.184,36
14		-----
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00
17	b2) Economia del ribasso d'asta	2.574,16
18	b3) Economia IVA sul ribasso d'asta	566.31
19	b4) Imprevisti	1.380.15
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Incentivi ex art. 45 comma 3 D. Lgs 36/2023	951.25
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0.00
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Oneri per conferimento a discarica (IVA compresa)	200.00

n.	Descrizione	Importo
26	b11) Spese di gara e oneri assicurativi	150,00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0,00
28	b13) Onorario per progettazione esecutiva, PSC in fase di prog.ne ed esecuzione, DL, Regolare esecuzione, (compresi oneri ed IVA)	14.786,15
29	b14) Altre economie	9,74
30	b15) IVA per i lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	12.511,55
31		-----
32	Sommano	33.129,31
33		=====
34	TOTALE	90.000,00
35		=====

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori

I lavori stati consegnati il giorno 13 settembre 2024 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti nel contratto giorni 58 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 10 novembre 2024.

La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale dello 0,5% dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni

Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti:

Inizio lavori: 13/09/2024; Fine lavori: 09/12/2024.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori hanno subito le seguenti sospensioni:

1) dal 5 novembre 2024 al 4 dicembre 2024 pari a giorni 30

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste proroghe.

Termini dei lavori

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 9 dicembre 2024.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 9 dicembre 2024 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 9 dicembre 2024 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 56.870,61

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 11/02/2025	€ 56.586,26
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 56.586,26
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 56.586,26
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 284,35

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Messina Aldo, il giorno 9/12/2024, si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati i seguenti riscontri sulle condutture dell'impianto elettrico, impianto di terra, carpenterie dei quadri elettrici e schemi relativi, corpi illuminanti e lampade di emergenza, ripristino dei portoni con prove di funzionamento, situazione delle guide, porte di uscite di sicurezza con maniglioni, esame a vista degli infissi.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Messina Aldo,

Viste

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Di Nica Costruzioni SrL di Agrigento, corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 91606698/33 decorrente dal 19/09/2024;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che nel corso dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, non si è ritenuto necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori all' Albo Pretorio Comunale; all'uopo è stata rilasciata apposita certificazione da parte del RUP;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato è compreso nei limiti della somma autorizzata,


CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Di Nica Costruzioni SrL di Agrigento, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 56.870,61 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - in € 56.586,26;

- resta il credito di Euro 284,35 (diconsi euro Duecentottantaquattro/35) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Agrigento, li 24.04.2025

Il Direttore dei Lavori



(ing. Aldo Messina)

Il R.U.P.



(Arch. Giovanni Tinaglia)



LAVORI: RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, REVISIONE DEGLI INFISSI E DEI PORTONI, MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'AUTOPARCO COMUNALE

IMPRESA: Di Nica Costruzioni s.r.l. - S.S. 115 Km 198+450 Agrigento

CONTRATTO: Rep. n. 76 del 04/10/2024, registrato ad Agrigento in data 13/12/2024 al n. 1212

IMPORTO CONTRATTUALE: € 56.878,67, di cui € 45.694,31 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,333%, € 11.184,36 oneri connessi alla sicurezza

CUP:H98C22000550006 - CIG:B2FAAB1C64

RELAZIONE FINALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art. 28, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

Visto il contratto di appalto e tutti gli atti inerenti ai lavori in oggetto;

Visto il registro di contabilità dei lavori, corredato dal relativo sommario e tutti gli atti di contabilità;

Visti i verbali di consegna e ultimazione dei lavori;

Visto il conto finale firmato dall'Impresa senza riserve e domande;

Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

conferma il contenuto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquida il credito dell'Impresa in € 284,35 (diconsi Euro duecentottantaquattro/35), e ne propone il pagamento alla stessa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, previa la prescritta approvazione degli atti di contabilità finale e l'acquisizione del DURC, documento unico sulla regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa.

Ribera, 26/04/2025



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Tinaglia


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del **20 MAG. 2025**

Votazione **UNANIME**

Immediata esecutività si no


Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvoilo)



Il Segretario Generale


(Dott. Leonardo Misuraca)




I Componenti

Firma

AUGELLO LEONARDO



CLEMENTE EMANUELE




DI CARO GIOVANNI

ASSENTE

MICELI ROSALIA

ASSENTE

SGRO' GIUSEPPE MARIA



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20 MAG. 2025

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 20 MAG. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.