



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133 del 01/08/2025

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di “Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone”- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.

L'anno duemilaventicinque, il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 11,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE		X
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE		X
		<i>N. presenti</i>	4	2

Presiede la seduta Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Lavori di “Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone”- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti i suoi elementi costitutivi, quali premesse, narrativa, motivazione e dispositivo, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE : 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

Proponente : Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP.

Oggetto:	Lavori di "Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023
----------	--

Premesso

Con determina Dirigenziale n. 499 del 23/10/2023 è stato conferito, all'Ing. Francesco Puma, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo inerente la "Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone" al fine di migliorarne le condizioni e ridurne i rischi per la fruibilità da parte dei pedoni.

Il progetto è stato redatto dal Professionista in data novembre 2023 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011", con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente per l'anno 2023 e, distinto come di seguito.

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 219.071,50	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.234,73	
-costo della manodopera		€ 40.686,39	
Totale lavori		€ 281.992,62	€ 281.992,62
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori	€ 62.038,38		
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE e CRE Oneri compresi	€ 15.080,00		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.099,63		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 4.404,38		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00		
Oneri conferimento in discarica	€ 11.417,10		
Totale somme a disposizione	€107.639,49	€ 107.639,49	€ 107.639,49
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 389.632,11

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 30/11/2023 e approvato Amministrativamente con delibera di G.C. n. 181 del 30/11/2024.

A seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 31 del 02/05/2024, all'impresa I.G. Costruzioni s.r.l., con sede a Cinisi (PA), via Renato Guttuso snc, CF e P.IVA: 06505970829, per l'importo contrattuale di € 206.607,93, di cui € 143.686,81 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,411%, e € 22.234,73 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 40.686,39 per costo della manodopera anche essi non soggetto a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 219.071,50	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.234,73	
-costo della manodopera		€ 40.686,39	
Totale lavori a base di affidamento		€ 281.992,62	
A dedurre il ribasso d'asta del 34,411		€ 75.384,69	
Importo ribassato dei lavori		€ 143.686,81	
Importo contrattuale dei lavori		€ 206.607,93	€ 206.607,93
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 22% sui lavori	€ 45.453,75		
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE e CRE Oneri compresi	€ 15.080,00		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.099,63		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 4.404,38		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00		
Oneri conferimento in discarica	€ 11.417,10		
Totale somme a disposizione	€ 91.054,85		€ 91.054,85
C) ECONOMIE			

Economie da ribasso d'asta	€ 75.384,69		
Economie da IVA sul ribasso d'asta	€ 16.584,63		
Totale economie	€ 91.969,33		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 389.632,11

I lavori, sono stati consegnati in data 13/06/2024 nel quale veniva fissata per il giorno 20/11/2024 la scadenza per dare ultimati i lavori.

che durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di variante. La variante ha comportato un maggiore onere per lavori di € 6.214,63, pari al 3,01% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 281.992,62	€ 285.917,62	
Oneri sicurezza	€ 22.234,73	€ 35.509,03	
Costo della manodopera	€ 40.686,39	€ 37.990,87	
Importo lavori a base di affidamento	€ 219.071,50	€ 212.417,72	
Ribasso d'asta 34,411%	€ 75.384,69	€ 73.095,06	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 143.686,81	€ 139.322,66	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 206.607,93	€ 212.822,56	+ € 6.214,63
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Iva sui lavori 22%	€ 45.453,74	€ 46.820,96	+ € 1.367,22
Imprevisti	€ 13.099,63	€ 0,00	- € 13.099,63
Comp. Tecniche D.L., CSP, CSE IVA e oneri compresi	€ 15.080,00	€ 17.500,00	+ € 2.420,00
Incentivi di cui all'art. 45 D.lgs n. 36/2023	€ 4.404,38	€ 4.404,38	€ 0,00
Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00	€ 250,00	- € 1.350,00
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 11.417,10	€ 20.000,00	+ € 8.582,90
Totale somme a disposizione	€ 91.054,85	€ 88.975,34	
Economie da ribasso d'asta	€ 75.384,69	€ 75.384,69	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 16.584,64	€ 12.449,52	- € 4.135,12
Totale economie	€ 91.969,33	€ 87.834,21	
Importo totale del progetto	€ 89.632,11	€ 389.632,11	

che al maggiore importo dei lavori si farà fronte con le somme per con le somme per imprevisti, economie per spese di gara, economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta e in parte dalle economie da ribasso d'asta del progetto approvato;

che i lavori consegnati in data 13/06/2024, e sono stati ultimati, a seguito di n. 2 proroghe concesse, in data 02/01/2025;

che il direttore dei lavori ha redatto in data 03/03/2025 lo stato finale dei lavori, in data 31/03/2025 la relazione sul conto finale e in data 25/06/2025 il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa senza riserva;

che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;

ritenuto, pertanto, che è possibile dichiarare ammissibile il predetto certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;

Vista la Delibera di Giunta n° 63 del 08/04/2025 con la quale è stato approvato il piano Esecutivo gestionale anno 2025/2027;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso quanto sopra

Vista la Relazione sul conto finale (Allegato n. 1)

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2)

Vista la Relazione finale del RUP (Allegato n. 3)

Visto il D.Lgs n. 36/2023

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 118/2011

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni

Visto l'O.R.EE.LL.

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione** e di confermare il credito dell'impresa in € 2.343,18 oltre IVA al 22% così come risulta dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.858,68 comprensiva di IVA al 22% (imponibile € 2.343,18 + € 515,50 IVA 22%), all'impresa I.G. Costruzioni s.r.l., Codice Fiscale 06505970829, costituito da somme dovute a saldo per lavori e ritenute dello 0,50 per cento operate a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC;

Di prelevare la somma di € 2.858,68 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo **20820101/5 Imp. n. 2023/7380/2024**.

Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento.

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line.

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Giovanni Tinaglia.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Ribera,

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Arch. Giovanni Tinaglia)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Lavori di "Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 16/07/2025

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Adere 25/9/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)



ALLEGATO 1

COMUNE DI RIBERA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

LAVORI: Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ribera

IMPRESA: I.G. Costruzioni s.r.l.- Via Renato Guttuso snc - 90045 - Cinisi (PA)

CONTRATTO: Rep. n.31 del 02/05/2024, Registrato all'Agenzia dell'Entrate di Marsala in data 08/05/2024 al n°203 Serie III°

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 30/12/2024 registrato all'Agenzia dell'Entrate di Marsala in data 02/01/2025 al n°2 Serie III°

CUP: H97H23002170004

CIG: A040138A5B


RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

(d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 12 comma 1 lett.e)

Progetto esecutivo: Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Puma Francesco, validato in data 30/11/2023 ed approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n.181 del 30/11/2023, per l'importo complessivo di € 389.632,11, di cui di cui € 219.071,50 per lavori a base d'asta, € 22.234,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 40.686,39 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 107.639,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il quadro economico così ripartito:

LAVORI

Importo lavori a base d'asta	€ 219.071,50	
Incidenza manodopera non soggetti a ribasso	€ 40.686,39	
Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 22.234,73</u>	
Importo dei lavori	€ 281.992,62	€ 281.992,62
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori	€ 62.038,38	
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE, CRE, INARCASSA	€ 15.080,00	
Imprevisti sui lavori	€ 13.099,63	
Incentivi ex art 113 funzioni tecniche	€ 4.404,38	
Spese di gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00	
Oneri di conferimento a discarica	<u>€ 11.417,10</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 107.639,49	<u>€ 107.639,49</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 389.632,11



Con Determina Dirigenziale n.175 del 25/03/2024 si è rideterminato il quadro economico post gara come di seguito specificato

LAVORI

Importo al netto del ribasso	€ 143.686,81	
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 40.686,39	
Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>22.234,73</u>	
Importo contrattuale	€ 206.607,93	€ 206.607,93

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori	€ 45.453,74	
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE, CRE, INARCASSA	€ 15.080,00	
Imprevisti sui lavori	€ 13.099,63	
Incentivi ex art 113 funzioni tecniche	€ 4.404,38	
Spese di gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00	
Oneri di conferimento a discarica	€ <u>11.417,10</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 91.054,85	€ 91.054,85

ECONOMIE

Economie da ribasso d'asta	€ 75.384,69	
Economie da IVA su ribasso d'asta	€ <u>16.584,63</u>	
TOTALE ECONOMIE	€ 91.969,33	€ <u>91.969,33</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 389.632,11

Il progetto è stato finanziato con il bilancio comunale capitolo n° 20820101/4 e n° 20820101/5.

Perizie di varianti: Oltre al progetto principale è stata redatta la seguente Perizia di Variante approvata con D.G.C. n. 220 del 27/12/2024, avente il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo al netto del ribasso	€ 139.322,66	
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 37.990,87	
Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>35.509,03</u>	
Importo contrattuale	€ 212.822,56	€ 212.822,56

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori	€ 46.820,96	
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE, CRE, INARCASSA	€ 17.500,00	
Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
Incentivi ex art 113 funzioni tecniche	€ 4.404,38	
Spese di gara e oneri assicurativi	€ 250,00	
Oneri di conferimento a discarica	€ <u>20.000,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 88.975,34	€ 88.975,34

ECONOMIE

Economie da ribasso d'asta	€ 75.384,69	
Economie da IVA su ribasso d'asta	€ <u>12.449,52</u>	
TOTALE ECONOMIE	€ 87.834,21	€ <u>87.834,21</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 389.632,11

Somme impegnate: in totale, pertanto, la spesa impegnata risulta di € 389.632,11 di cui euro 206.607,93 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso.

Descrizione dei lavori: Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone

Impresa appaltatrice: con determinazione dirigenziale n.175 del 25/03/2024 i lavori di cui al presente atto sono stati affidati all'impresa IG Costruzioni s.r.l., avente sede legale in Cinisi (PA) in via Renato Guttuso snc, con Codice Fiscale e Partita IVA 06505970829, in avvalimento con l'impresa Nej Donadio s.r.l., avente sede legale in Venafro (IS), nella via Michelangelo Caravaggio n. 9, Codice Fiscale 03622840613, per l'importo contrattuale di € 206.607,93, di cui € 143.686,81 per lavori al netto dello sconto del 34,411%, € 22.234,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.686,39 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso.

Cauzione: come risulta dal Contratto Rep. n.31 del 02/05/2024, l'impresa appaltatrice, ha costituito apposita garanzia definitiva a norma del Codice dei Contratti, dell'importo di € 50.454,00 (in lettere Euro cinquantamilaquattrocentocinquantaquattro/00), pari al 24,42% dell'importo contrattuale, e costituita mediante polizza fidejussoria n.2024/13/6679480 emessa in data 17/04/2024 dalla Società Italiana Assicurazioni S.p.A, mentre, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del d.lgs. 36/2023, ha stipulato polizza assicurativa n.202425/6210156 emessa in data 16/04/2024 dalla Società Italiana Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Partinico, per un massimale di € 500.000,00.

Contratto: Rep. n.31 del 02/05/2024, Registrato all'Agenzia dell'Entrate di Marsala in data 08/05/2024 al n°203 Serie III°

Atto di sottomissione: del 30/12/2024, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Marsala in data 02/01/2025 al n°2 Serie III°, con il quale furono concordati con l'Impresa n.18 nuovi prezzi;

Somme complessive autorizzate: in definitiva, per i lavori di cui alla presente relazione, sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto	€ 206.607,93
b) per l'atto di sottomissione in data 30/12/2024	€ 6.214,63

Totale	€ 212.822,56



Consegna dei lavori: i lavori di cui al contratto principale furono consegnati con apposito verbale redatto in data 13/06/2024.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori: il Capitolato Speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 160 consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 20/11/2024.

Sospensione: nessuna sospensione lavori.

Proroghe: sono state concesse n°2 proroghe per complessi 45 giorni.

La prima proroga, di n° 25 giorni, è stata concessa dal R.U.P. in data 18/11/2024, fissando la scadenza del tempo utile per il giorno 15/12/2024.

La seconda proroga, di n° 20 giorni, è stata concessa dal R.U.P. in data 11/12/2024, fissando la scadenza del tempo utile per il giorno 04/01/2025.

Scadenza definitiva del tempo utile: 04/01/2025.

Ultimazione dei lavori: è avvenuta in data 02/01/2025, in tempo utile come accertato dal certificato di ultimazione lavori redatto in data 09/01/2025.

Anticipazione dell'impresa: nel corso dei lavori è stata corrisposta all'Impresa un'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale pari ad € 41.321,59.

Andamento dei lavori: si sono svolti secondo le previsioni di progetto ed in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della D.L.

Variazioni apportate: le principali variazioni apportate sono state giustificate con la relativa perizia di variante già citata;

Ordini di servizio: nel corso dei lavori sono stati emessi, dal Direttore dei Lavori, n.5 ordini di servizio.

Stati di Avanzamento: durante il corso dei lavori sono stati emessi n.2 Stati di Avanzamento Lavori.

Certificati d'acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n.2 Certificati d'Acconto e precisamente:

- Certificato N°1 del 04/10/2024 di	€ 82.254,01
- Certificato N°2 del 13/01/2025 di	€ <u>86.903,15</u>
- Sommano	€ 169.257,16



Stato Finale: lo Stato Finale è stato redatto in data 03/03/2025 e firmato dall'Impresa senza riserve ed ammonta ad € 212.821,93 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera ed è così distinto:

1) Stato Finale

a) per lavori € 212.821,93

da cui sono dedotte:

b) anticipazioni € 41.321,59

c) Certificati d'acconto già emessi € 169.257,16

Restano € 2.343,18

Secondo il detto stato finale resta, quindi, un credito netto per lavori all'Impresa di € 2.343,18 + IVA.

Riserve dell'impresa: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità con alcune riserve all'emissione del 1° Sal in data 30/09/2025, le quali non sono state confermate né nel 2° Sal, né nello stato finale.

Danni di forza maggiore: durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Infortuni nel corso dei lavori: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Palermo - P.A.T. n 22697447/11.

Cessioni di credito da parte dell'impresa: per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha fatto alcuna cessione dei propri crediti.

Avviso ai creditori: in corso di pubblicazione presso l'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del comune di Ribera dal 26/03/2025.

Direttore dei lavori: Ing. Puma Francesco

Coordinatore in fase di esecuzione: Ing. Puma Francesco


R.U.P.: Arch. Tinaglia Giovanni

Data: 31/03/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
M. A 1136
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Agrigento
Dot. Ing.
Francesco
Puma



Visto: IL R.U.P.



A LLEGATO 2

COMUNE DI RIBERA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

LAVORI: Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ribera

IMPRESA: I.G. Costruzioni s.r.l. - Via Renato Guttuso snc - 90045 - Cinisi (PA)

CONTRATTO: Rep. n.31 del 02/05/2024, Registrato all'Agenzia dell'Entrate di Marsala in data 08/05/2024 al n°203 Serie III°

IMPORTO CONTRATTUALE: € 206.607,93, di cui € 143.686,81 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,411%, € 22.234,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.686,39 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 30/12/2024, Registrato all'agenzia dell'entrate di Marsala in data 02/01/2025 al n°2 Serie III

IMPORTO PERIZIA N.1: € 212.822,56, di cui € 139.322,66 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,411%, € 35.509,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 37.990,87 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

CUP: H97H23002170004 - **CIG:** A040138A5B

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 25 del mese di giugno 2025 è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento del Sig. Iacona Giacomo, n.q. di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il progetto salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molteplici misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure.



In seguito alle risultanze della visita sopra riportata il sottoscritto Ing. Puma Francesco, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, nonché, quelli concordati con i relativi verbali di concordamento nuovi prezzi;
- che le opere oggetto dell'appalto si trovano in buono stato di conservazione;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini dati dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- che l'impresa ha firmato lo stato finale e il conto finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa "I.G. Costruzioni s.r.l.", avente sede nella Via Renato Guttuso snc, 90045 Cinisi (PA), giusta Determina Dirigenziale di Affidamento n.175 del 25/03/2024, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

1) Stato Finale

a) per lavori € 212.821,93

da cui sono dedotte:

b) anticipazioni € 41.321,59

c) certificati d'acconto già emessi € 169.257,16

Restano € 2.343,18



Secondo il detto stato finale resta, quindi, un credito netto per lavori all'Impresa di € 2.343,18 + IVA (diconsi Euro duemilatrecentoquarantatre/18 + IVA), delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo dopo aver provveduto ad effettuare le rettifiche revisionali.

Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione.


Si allegano alla presente ulteriori verbali di sopralluogo del 02/04/2025 e del 18/06/2025.

Ribera, li 25/06/2025

Il Direttore dei Lavori



L'Impresa


IG COSTRUZIONI SRL
Via Renato Guttuso sn
90045 Cinis (PA)
P.Iva:06505970829

Visto:
Il Responsabile Unico del Procedimento


LAVORI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA IMBORNONE

IMPRESA: I.G. Costruzioni S.r.L. – Via Renato Guttuso snc – Cinisi (PA)

CONTRATTO: Rep. n. 31 del 02/05/2024, registrato a Marsala in data 08/05/2024 al n. 203, per l'importo contrattuale di € 206.607,93, oltre IVA, di cui € 143.686,81 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,411%, € 22.234,73 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 40.686,39 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta

ATTO DI SOTTOMISSIONE del 30/12/2024, registrato a Marsala al n. 2 il 02/01/2025 per un maggiore importo contrattuale di € 6.214,63

**CUP: H97H230021710004
CIG A040138A5B**

RELAZIONE FINALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art. 28, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

- Visto il contratto di appalto e tutti gli atti inerenti ai lavori in oggetto;
- Visto il registro di contabilità dei lavori, corredato dal relativo sommario e tutti gli atti di contabilità;
- Visti i verbali di consegna e ultimazione dei lavori;
- Visto il conto finale firmato dall'Impresa senza riserve e domande;
- Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

conferma il contenuto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquida il credito dell'Impresa in € 2.343,18 (diconsi Euro duemilatrecentoquarantatre/18), e ne propone il pagamento alla stessa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, previa la prescritta approvazione degli atti di contabilità finale e l'acquisizione del DURC, documento unico sulla regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa.

Ribera, 26/06/2025


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Tinaglia




Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 01-08-25. ore 11.30
Votazione UNANIME

Immediata esecutività sì no

Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvolo)



Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti

Firma


AUGELLO LEONARDO



CLEMENTE EMANUELE



DI CARO GIOVANNI




MICELI ROSALIA


ASSENTE

SGRO' GIUSEPPE MARIA

ASSENTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO


L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01 AGO. 2025

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(x) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 01 AGO. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.