



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

VIA BRUNELLESCHI 2

e-mail: protezionecivile@comunediribera.ag.it tel. 0925/61001

VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 163 D.Lgs. 50/2016)

n. 2 del 3.11.2018

OGGETTO: Somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza e ripristino della transitabilità di varie strade provinciali comunali e consortili, valloni e corsi d'acqua in conseguenza dell'evento calamitoso "nubifragio" del 3.11.2018, evento di cui all'articolo 2, comma 1, [lettera c),] della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

PREMESSO

che in data 3 Novembre 2018 alle ore 19,00 circa in questo Comune di Ribera è stata segnalata la presenza delle seguenti situazioni di pericolo:

presenza di fango e detriti sulla carreggiata lungo il tratto stradale della s.p. Ribera Cianciana, nel tratto della ss 386 c.da Torre tratto compreso tra Off. Catania e ditta Cacioppo; c.da Musiti strada a fianco cimitero fino al confine Calamonaci;

A seguito di tale segnalazione i sottoscritti Tecnici Comunali sono prontamente intervenuti sui luoghi effettuando il necessario sopralluogo.

In tale circostanza, si verificava che in effetti la carreggiata era invasa da acqua, fango e detriti in quantità tale da rendere oltremodo pericoloso il transito dei veicoli con pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

Considerato che lo stato attuale della strada comporta gravi disagi e pericoli;

Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità occorre eseguire i seguenti interventi: *sfangamento meccanico con pala meccanica e rimozione detriti per ripristinare condizioni di transitabilità in sicurezza* ;

Preso atto della situazione dei luoghi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2018 il giorno 3 del mese di Novembre alle ore 19,30 in questi Uffici di Protezione Civile, il sottoscritto Responsabile di Procedimento

DICHIARA LA SOMMA URGENZA E ATTESTA

la sussistenza delle circostanze di somma urgenza e che non consentono alcun indugio; pertanto si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Le cause che hanno provocato lo stato di somma urgenza sono le seguenti: nubifragio, evento di cui all'articolo 2, comma 1, [lettera c),] della legge 24 febbraio 1992, n. 225,;

Considerato che l'attuale dotazione organica di personale operaio e l'assenza di idonei mezzi meccanici non consentono un intervento diretto da parte dell'Amministrazione Comunale;

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto responsabile

DISPONE

ai sensi dell'art. 163, comma 1 D.Lgs. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori e di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Pertanto sentita la ditta Di Giorgio Giuseppe con sede in Ribera via Egadi 1 p.iva n. 02040580843 individuata nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

convocato sul luogo l'Esecutore sopra indicato, al fine di far eseguire i lavori necessari;

considerato che il corrispettivo dei lavori è inferiore ad euro 200.000;

- viste le dichiarazioni dell'operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- verificati i requisiti di idoneità professionale del suddetto operatore economico;
- dato atto che la Ditta di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il Durc disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- visti i requisiti dichiarati dall'operatore economico di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del d.P.R. 207/2010;

AFFIDA ED ORDINA

alla ditta Di Giorgio Giuseppe i lavori di ripristino di cui sopra per un totale di 11 ore lavorative con i mezzi Pala Kat cingolata 931 B, Escavatore Yanmar 100 q.li, Pala Gommata Venieri 6.23.

Si conviene di comune accordo che il corrispettivo delle prestazioni ordinate per le lavorazioni sopra individuate ammonta ad € 880,00 oltre IVA del 22% così ottenuto: ore lavorative 11 x € 80,00 = € 880,00;

Tale importo è definito, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, consensualmente con l'Esecutore;

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si chiede di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

-Il presente verbale, unitamente alla perizia giustificativa dei lavori, sarà inviato alla stazione appaltante entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

I TECNICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



LA DITTA ESECUTRICE

[Handwritten signature of the contractor]