



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 del 05/08/2026

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di Piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo - via Ginevra e via Cellini - anno 2025" - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.

L'anno duemilaventisei, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 12.30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	PACE CARMELO	SINDACO	X	
2	ALONGI PIERPAOLO	VICE SINDACO		X
3	CAICO DAVIDE	ASSESSORE	X	
4	CASIMIRO LUCIA	ASSESSORE	X	
5	FERRARO DOMIZIA	ASSESSORE	X	
6	INGLESE NICOLA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta Carmelo Pace, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Lavori di "Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di Piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo - via Ginevra e via Cellini - anno 2025" - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

Proponente : Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP.

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di Piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini – anno 2025"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

Premesso

che il sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia, tecnico comunale, ha redatto in data 20/11/2025, il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di Piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini – anno 2025", secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente per l'anno 2024, per un importo complessivo pari a € 196.772,06 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta (di cui € 19.709,72 per costo della manodopera)		€ 148.922,14	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 874,03	
Totale lavori		€ 149.796,17	€ 149.796,17
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori	€ 32.955,16		
Imprevisti max 5%	€ 7.489,81		
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.396,74		
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 599,18		
Oneri conferimento in discarica IVA compresa (IVA compresa)	€ 3.500,00		
Contributo ANAC	€ 35,00		
Totale somme a disposizione	€ 46.975,89		€ 46.975,89
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.772,06

Il progetto esecutivo è stato approvato tecnicamente del RUP in data 26/11/2025 e Amministrativamente con Delibera di G.C. n. 206 del 01/12/2025.

che A seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 in attuazione del D.Lgs n. 209/2024, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 20 del 25/02/2026, registrato ad Agrigento in data 09/03/2026 al n. 183, all'impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), via C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842 per l'importo contrattuale di € 97.673,42, di cui € 96.799,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,00%, ed € 874,03 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

Voci di spesa	Importi	
Lavori		
Importo lavori a base d'asta (di cui € 19.709,72 per costo della manodopera)	148.922,14 €	
Oneri della sicurezza	874,03 €	
Totale lavori a base di affidamento	149.796,17 €	
A dedurre il ribasso del 35,00% sui lavori a base d'asta	52.122,75 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso	96.799,39 €	
Importo contrattuale dei lavori	97.673,42 €	97.673,42 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% sui lavori	21.488,15 €	
Imprevisti max 5%	7.489,81 €	
Incentivi ex art.45, comma 3 D.Lgs. N.36/2023	2.396,74 €	
Incentivi ex art.45, comma 5 D.Lgs. N.36/2023	599,18 €	
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	3.500,00 €	
Contributo ANAC	35,00 €	

Totale somme a disposizione		35.508,88 €	35.508,88 €
Economie			
Economie da ribasso d'asta		52.122,75 €	
Economie da IVA sul ribasso d'asta		11.467,01 €	
Totale economie		63.589,76 €	63.589,76 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			196.722,06 €

che i lavori, sono stati consegnati con verbale redatto in data 04/03/2026 nel quale veniva fissata per il giorno 17/04/2026 la scadenza per dare ultimati i lavori.

che durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di per apportare migliorie ai lavori in esecuzione e per definire taluni aspetti di dettaglio;

che il Direttore dei Lavori - RUP, ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art. 120, comma 1, lettera c) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3, lettera b) in attuazione con l'allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.

che la variante ha comportato un maggiore onere per lavori di € 14.096,11, pari al 14,477% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 148.922,14	€ 170.608,45	
Oneri sicurezza	€ 874,03	€ 874,03	
Importo lavori a base di affidamento	€ 49.796,17	€ 171.482,48	
Ribasso d'asta 35,00%	€ 52.122,75	€ 59.712,96	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 98.799,39	€ 110.895,50	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 97.673,42	€ 111.769,53	+ € 14.096,11
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Per IVA al 22% sull'importo dei lavori	€ 21.488,15	€ 24.589,30	+ € 3.101,15
Imprevisti max 5%	€ 7.489,81	€ 0,00	- € 7.489,81
Incentivi di cui all'art. 45, comma 5 D.lgs n. 36/2023	€ 599,18	€ 685,93	+ € 86,75
Incentivi di cui all'art. 45, comma 3 D.lgs n. 36/2023	€ 2.396,74	€ 2.743,72	+ € 346,98
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 3.500,00	€ 5.500,00	+ € 2.000,00
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	- € 0,00
Totale somme a disposizione	€ 35.508,88	€ 33.553,95	- € 1.954,93
Economie da ribasso d'asta 35,00%	€ 52.122,75	€ 51.398,58	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 11.467,01	€ 0,00	
Totale economie	€ 63.589,76	€ 51.398,58	- € 12.191,18
Importo totale del progetto	€ 196.722,06	€ 196.722,06	

che la perizia è stata approvata tecnicamente in data 20/03/2026 e amministrativamente con Delibera di G.C. n. 42 del 20/03/2026.

che al maggiore importo dei lavori si è fatto fronte con le somme per imprevisti, economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta e in parte dalle economie da ribasso d'asta;

che i lavori consegnati in data 04/03/2026, sono stati ultimati, a seguito di apposita proroga concessa, in data 14/04/2026 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

che il direttore dei lavori ha redatto in data 16/06/2026 lo stato finale dei lavori, e in pari data la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti dall'impresa senza riserva;

che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;

ritenuto, pertanto, che è possibile dichiarare ammissibile il predetto certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed allegati;

Vista la Delibera di G.C. n. 60 del 24/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso quanto sopra

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (**Allegato n. 1**)

Visto il D.Lgs n. 36/2023

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 118/2011

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni

Visto l'O.R.EE.LL.

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 26, comma 3, in attuazione allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di Piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini – anno 2025** e di confermare il credito dell'impresa, in € 558,57 oltre IVA al 22% così come risulta dal certificato di regolare esecuzione;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo complessivo di € 681,46 comprensiva di IVA al 22% (imponibile € 558,57 + € 122,89 IVA 22%), all'impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), via C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842, costituito da ritenute dello 0,50 per cento operate a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC;

Di prelevare la somma di € 681,46 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo 20810104/1Imp. n. 2025/6832/2026;

Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento.

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line.

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è il sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Ribera, 28/04/2026



Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Arch. Giovanni Tinaglia)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di Piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini – anno 2025"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 28/07/2026



IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

[Handwritten signature] 28/7/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

[Handwritten signature]



COMUNE DI RIBERA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

2° SETTORE – INFRASTRUTTURE E URBANISTICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI VIA IMBORNONE, DALL'INCROCIO DI PIAZZA ZAMENHOF ALLA VIA BELLINI, VIA BONAFEDE, VIA MONTECARLO – VIA GINEVRA E VIA CELLINI - ANNO 2025

IMPRESA: Mangiapane Conglomerati s.r.l. – C.so Imberto I° – San Giovanni Gemini (Ag)

CONTRATTO: Rep. n. 20 del 25/02/2026, registrato ad Agrigento in data 09/03/2026 al n. 136, per l'importo contrattuale di € 97.673,42, di cui € 96.799,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,00%, ed € 874,03 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

ATTO DI SOTTOMISSIONE del 01/04/2026, registrato ad Agrigento al n. 288 il 13/04/2026 per un maggiore importo contrattuale di € 14.096,11

CUP:H97H25001550004 -**CIG:**B997B363B2

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

(art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

Alla visita tenutasi il giorno 14/04/2026 è intervenuto oltre al sottoscritto Direttore dei lavori, il Sig. Mangiapane Carmelo, Amministratore Unico dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto. Sulla scorta del progetto e dei documenti contabili, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondono a quelli previsti in progetto. Si sono verificate molte misure tra le dimensioni delle varie opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Quanto premesso il sottoscritto

DIRETTORE DEI LAVORI

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale dei lavori, mentre, per quanto non più ispezionabile, l'impresa dichiara la perfetta rispondenza tra i lavori e le revisioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto di appalto;
- che l'importo dei lavori è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non state fatte occupazioni definitive o temporanee di stabili;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo - via Ginevra e via Cellini - anno 2025" sopra descritti, eseguiti dall'impresa **Mangiapane Conglomerati s.r.l.**, in base al contratto di appalto sopra citato, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

determinato come di seguito:

Ammontare complessivo dei lavori

€ 111.713,68

A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)

Certificato di pagamento n.1

€ 111.155,11

Resta il credito dell'impresa

€ 558,57

diconsi Euro cinquecentocinquantotto/57, delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Ribera 16/06/2026

IMPRESA
Mangiapane Carmelo



IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP
Arch. Giovanni Tinagli

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 5-08-26 ore 12,30.....

Votazione UNANIME.....

Immediata esecutività sì no

Il Sindaco
(Carmelo Pace)

Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)

I Componenti

Firma

ALONGI PIERPAOLO

ASSENTE

CAICO DAVIDE

DAVIDE CAICO

CASIMIRO LUCIA

LUCIA CASIMIRO

FERRARO DOMIZIA

DOMIZIA FERRARO

INGLESE NICOLA

NICOLA INGLESE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05 AGO. 2026

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☒ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 05 AGO. 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.