



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 del 20/03/2026

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione perizia di Variante inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall’incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini – anno 2025”.

L’anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di Marzo, alle ore 12,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE		X
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE		X
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO’ GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	4	2

Presiede la seduta l’Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Approvazione perizia di Variante inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini – anno 2025”.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2 – Infrastrutture e Urbanistica

Proponente: Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP - RUP

OGGETTO	Approvazione perizia di Variante inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini - anno 2025"
----------------	---

Premesso:

che con deliberazione di G. C. n. 206 del 01/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini - anno 2025 per l'importo complessivo di € 196.772,06, di cui € 148.922,14 per lavori a base d'asta (inclusi € 19.709,72 per costo della manodopera), € 874,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 46.975,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

che il progetto è stato redatto dal sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia in data 20/11/2025 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta (di cui € 19.709,72 per costo della manodopera)		€ 148.922,14	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 874,03	
Totale lavori		€ 149.796,17	€ 149.796,17
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori	€ 32.955,16		
Imprevisti max 5%	€ 7.489,81		
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.396,74		
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 599,18		
Oneri conferimento in discarica IVA compresa (IVA compresa)	€ 3.500,00		
Contributo ANAC	€ 35,00		
Totale somme a disposizione	€ 46.975,89		€ 46.975,89
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.772,06

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 in attuazione del D.Lgs n. 209/2024, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 20 del 25/02/2026, registrato ad Agrigento in data 09/03/2026 al n. 183, all'impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), via C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842 per l'importo contrattuale di € 97.673,42, di cui € 96.799,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,00%, ed € 874,03 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

Voci di spesa	Importi	
Lavori		
Importo lavori a base d'asta (di cui € 19.709,72 per costo della manodopera)	148.922,14 €	
Oneri della sicurezza	874,03 €	
Totale lavori a base di affidamento	149.796,17 €	
A dedurre il ribasso del 35,00% sui lavori a base d'asta	52.122,75 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso	96.799,39 €	
Importo contrattuale dei lavori	97.673,42 €	97.673,42 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% sui lavori	21.488,15 €	
Imprevisti max 5%	7.489,81 €	
Incentivi ex art.45, comma 3 D.Lgs. N.36/2023	2.396,74 €	

Incentivi ex art.45, comma 5 D.Lgs. N.36/2023	599,18 €	
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	3.500,00 €	
Contributo ANAC	35,00 €	
Totale somme a disposizione	35.508,88 €	35.508,88 €

che la Direzione Lavori - RUP ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art. **Art. 120, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023**;

che la variante ai lavori comporta un maggiore onere per lavori di € 14.096,11, pari al 14,477% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 148.922,14	€ 170.608,45	
Oneri sicurezza	€ 874,03	€ 874,03	
Importo lavori a base di affidamento	€ 49.796,17	€ 171.482,48	
Ribasso d'asta 35,00%	€ 52.122,75	€ 59.712,96	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 96.799,39	€ 110.895,50	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 97.673,42	€ 111.769,53	+ € 14.096,11
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Per IVA al 22% sull'importo dei lavori	€ 21.488,15	€ 24.589,30	+ € 3.101,15
Imprevisti max 5%	€ 7.489,81	€ 0,00	- € 7.489,81
Incentivi di cui all'art. 45, comma 5 D.lgs n. 36/2023	€ 599,18	€ 685,93	+ € 86,75
Incentivi di cui all'art. 45, comma 3 D.lgs n. 36/2023	€ 2.396,74	€ 2.743,72	+ € 346,98
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 3.500,00	€ 5.500,00	+ € 2.000,00
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	- € 0,00
Totale somme a disposizione	€ 35.508,88	€ 33.553,95	- € 1.954,93
Economie da ribasso d'asta 35,00%	€ 52.122,75	€ 51.398,58	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 11.467,01	€ 0,00	
Totale economie	€ 63.589,76	€ 51.398,58	- € 12.191,18
Importo totale del progetto	€ 196.722,06	€ 196.722,06	

che al maggiore importo dei lavori si farà fronte con le somme per imprevisti, economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta e in parte dalle economie da ribasso d'asta.

che la somma complessiva di € 196.722,06 è stata impegnata come di seguito:

- con determina dirigenziale n. 659 del 21/11/2025 la somma di € 36.585,27 imputata come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 36.585,27	10	5	2	20810104/1	2025	6047

- con determina dirigenziale n. 739 del 24/12/2025 la somma di € 160.186,79 reimputata nel FPV come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Ex Impegno	Impegno
€ 160.186,79	10	5	2	20810104/1	2025	6047	2025/6832/2026

Visto il parere tecnico sulla perizia di variante, sottoscritto dal RUP;

Considerato:

che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto;

che lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva di sorta;

che la variante non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che al maggiore importo dei lavori si farà fronte con le somme per imprevisti, con le economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta e in parte con le economie da ribasso d'asta, somme ricomprese all'interno del quadro economico del progetto approvato.

Tutto quanto sopra premesso

Vista la perizia di variante;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal RUP sulla perizia;

Visto il D.Lgs n. 36/2016;

Visto il T.U.E.L. 267/2000

DISPONE

Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante relativa ai lavori di **"Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini - anno 2025"**, per l'importo complessivo di € 196.722,06 distinto come in premessa;

Di dare atto che con il parere tecnico favorevole espresso dal RUP sulla perizia è stata concessa all'impresa una proroga di giorni quindici (15) e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 02/05/2026;

Di dare atto che la superiore spesa trova adeguata copertura finanziaria come di seguito:

- con determina dirigenziale n. 659 del 21/11/2025 la somma di € 36.585,27 imputata come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 36.585,27	10	5	2	20810104/1	2025	6047

- con determina dirigenziale n. 739 del 24/12/2025 la somma di € 160.186,79 reimputata nel FPV come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Ex Impegno	Impegno
€ 160.186,79	10	5	2	20810104/1	2025	6047	2025/6832/2026

Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Giovanni Tinaglia;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - RUP

(Arch. Giovanni Tinaglia)





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : **Approvazione perizia di Variante** inerente i lavori di **"Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini - anno 2025"**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 20/03/2026



IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Gandusio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Handwritten signature and date: 20/3/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

2° SETTORE – INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI VIA IMBORNONE,
DALL'INCROCIO DI PIAZZA ZAMENHOF ALLA VIA BELLINI, VIA BONAFEDE, VIA
MONTECARLO – VIA GINEVRA E VIA CELLINI - ANNO 2025**

CUP:H97H25001550004 -CIG:B997B363B2

PERIZIA DI VARIANTE
RELAZIONE ISTRUTTORIA E PARERE TECNICO

(art 120, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023)

Ribera,

20/03/2026

Il Responsabile del Servizio LL.PP. – RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)

RELAZIONE DI ISTRUTTORIA
(art 120, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023)

Premessa:

Con deliberazione di G. C. n. 206 del 01/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini - anno 2025 per l'importo complessivo di € 196.772,06, di cui € 148.922,14 per lavori a base d'asta (inclusi € 19.709,72 per costo della manodopera), € 874,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 46.975,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

Il progetto è stato redatto dal sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia in data 20/11/2025 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta (di cui € 19.709,72 per costo della manodopera)		€ 148.922,14	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 874,03	
Totale lavori		€ 149.796,17	€ 149.796,17
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori	€ 32.955,16		
Imprevisti max 5%	€ 7.489,81		
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.396,74		
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 599,18		
Oneri conferimento in discarica IVA compresa(IVA compresa)	€ 3.500,00		
Contributo ANAC	€ 35,00		
Totale somme a disposizione	€ 46.975,89		€ 46.975,89
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.772,06

A seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 in attuazione del D.Lgs n. 209/2024, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 20 del 25/02/2026, registrato ad Agrigento in data 09/03/2026 al n. 183, all'impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), via C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842 per l'importo contrattuale di € 97.673,42, di cui € 96.799,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,00%, ed € 874,03 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

Voci di spesa	Importi	
Lavori		
Importo lavori a base d'asta (di cui € 19.709,72 per costo della manodopera)	148.922,14 €	
Oneri della sicurezza	874,03 €	
Totale lavori a base di affidamento	149.796,17 €	
A dedurre il ribasso del 35,00% sui lavori a base d'asta	52.122,75 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso	96.799,39 €	
Importo contrattuale dei lavori	97.673,42 €	97.673,42 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% sui lavori	21.488,15 €	
Imprevisti max 5%	7.489,81 €	
Incentivi ex art.45, comma 3 D.Lgs. N.36/2023	2.396,74 €	
Incentivi ex art.45, comma 5 D.Lgs. N.36/2023	599,18 €	
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	3.500,00 €	
Contributo ANAC	35,00 €	
Totale somme a disposizione	35.508,88 €	35.508,88 €

Economie		
Economie da ribasso d'asta	52.122,75 €	
Economie da IVA sul ribasso d'asta	11.467,01 €	
Totale economie	63.589,76 €	63.589,76 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		196.722,06 €

I lavori, sono stati consegnati in data 04/03/2026 nel quale veniva fissata per il giorno 17/04/2024 la scadenza per dare ultimati i lavori.

Perizia di variante

Durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori – RUP, ha rilevato la necessità di redigere una perizia di variante, poiché durante le fasi di cantiere è stato riscontrato uno stato avanzato di degrado di parte di alcune vie non previste nel progetto originario, e che costituiscono un vero pericolo per il transito dei veicoli e per la pubblica incolumità.

La perizia di variante è riconducibile all'art 120, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023.

La variante comporta un maggiore onere per lavori di € 14.096,11, pari al 14,477% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 148.922,14	€ 170.608,45	
Oneri sicurezza	€ 874,03	€ 874,03	
Importo lavori a base di affidamento	€ 49.796,17	€ 171.482,48	
Ribasso d'asta 35,00%	€ 52.122,75	€ 59.712,96	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 96.799,39	€ 110.895,50	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 97.673,42	€ 111.769,53	+ € 14.096,11
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Per IVA al 22% sull'importo dei lavori	€ 21.488,15	€ 24.589,30	+ € 3.101,15
Imprevisti max 5%	€ 7.489,81	€ 0,00	- € 7.489,81
Incentivi di cui all'art. 45, comma 5 D.lgs n. 36/2023	€ 599,18	€ 685,93	+ € 86,75
Incentivi di cui all'art. 45, comma 3 D.lgs n. 36/2023	€ 2.396,74	€ 2.743,72	+ € 346,98
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 3.500,00	€ 5.500,00	+ € 2.000,00
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	- € 0,00
Totale somme a disposizione	€ 35.508,88	€ 33.553,95	- € 1.954,93
Economie da ribasso d'asta 35,00%	€ 52.122,75	€ 51.398,58	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 11.467,01	€ 0,00	
Totale economie	€ 63.589,76	€ 51.398,58	- € 12.191,18
Importo totale del progetto	€ 196.722,06	€ 196.722,06	

Al maggiore importo dei lavori si farà fronte con le somme per imprevisti, economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta e in parte dalle economie da ribasso d'asta.

La Perizia non muta, nella sostanza, la natura dei lavori in appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti, inoltre non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri trovano copertura tra le somme ricomprese all'interno del quadro economico del progetto approvato.

Allegati di perizia:

- Relazione tecnica;
- Disegni;
- Computo metrico;

- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;
- Costo incidenza della manodopera;
- Quadro economico;

Per quanto sopra e considerato:

- che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti;
- che la perizia risulta redatta secondo quanto previsto dalle vigenti norme ed è corredata degli elaborati necessari ad individuare compiutamente i lavori da realizzare;
- che la variante non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e **dettagliate nel quadro economico del progetto approvato**;
- che l'opera viene realizzata e resa fruibile e funzionale.

il sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP., nonché Responsabile del Procedimento, in base alle verifiche effettuate,

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

all'approvazione della perizia di variante inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Imbornone, dall'incrocio di piazza Zamenhof alla via Bellini, via Bonafede, via Montecarlo – via Ginevra e via Cellini - anno 2025" ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

SI CONCEDE

la proroga di giorni quindici (15) ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs.n. 36/2023, e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 02/05/2026

Ribera, 20/03/2026


Il Responsabile del Servizio LL.PP. - RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)



Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 20.MAR. 2026
Votazione UNANIME

Immediata esecutività si no

Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvolo)


Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)


I Componenti


AUGELLO LEONARDO

CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA

Firma



ASSENTE

ASSENTE





La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO


L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20 MAR. 2026

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 20 MAR. 2026

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.